



AGNEZINI & CIA LTDA  
CNPJ. 10.470.240/0001-03

CONVÊNIO FUNASA Nº 0538/2008

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2015

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	PESO %	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês	
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>												
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	595,53	0,04%	595,53	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2	GUARITA / BALANÇA RODOVIÁRIA												
2.1	Guarita (3,00 x 5,00)m com banheiro anexo	25.240,28	1,60%		0,00%	12.620,14	50,00%	9.485,93	37,58%	3.134,21	12,42%		0,00%
2.2	Balança rodoviária eletrônica cap 60 toneladas plataforma	60.291,38	3,82%		0,00%		0,00%		0,00%	60.291,38	100,00%	-	0,00%
3	CERCAMENTO DA ÁREA	24.201,71	1,54%	11.372,66	46,99%		0,00%		0,00%	12.829,05	53,01%		0,00%
4	CORTINA VEGETAL - GRAMA	11.910,69	0,76%		0,00%		0,00%		0,00%	11.910,69	100,00%		0,00%
5	ENERGIA ELÉTRICA - REDE INTERNA	27.636,72	1,75%		0,00%		0,00%		0,00%	20.727,54	75,00%	6.909,18	25,00%
6	ABASTECIMENTO DE ÁGUA / RESERVATÓRIO 10 M³	50.780,18	3,22%		0,00%	50.780,18	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%
7	ADMINISTRAÇÃO (reforma de casa existente de 60 m²)	33.051,36	2,10%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	33.051,36	100,00%
8	ACESSOS INTERNOS / VIAS -	112.921,46	7,16%		0,00%		0,00%		0,00%	67.752,87	60,00%	45.168,58	40,00%
8.1	RECUPERAÇÃO DA VOÇOROCA/ÁREA DEGRADADA	15.706,25	1,00%		0,00%	10.820,87	68,90%		0,00%	4.885,38	31,10%	-	0,00%
9	DRENAGEM PLUVIAL	31.775,17	2,02%	31.775,17	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
10	GALPÃO COBERTO PARA OFICINA MEC E ALMOX.	67.642,40	4,29%	27.056,96	40,00%	40.585,44	60,00%		0,00%		0,00%		0,00%
11	CÉLULA DE RESÍDUOS Escavação de célula Área 100,00 x 100,00 m hmed corte= 3,00 m	1.452,14	0,09%	1.452,14	100,00%		0,00%	-	0,00%		0,00%		0,00%
11.9	DRENAGEM DE PERCOLADO E TESTEMUNHO	2.186,65	0,14%	2.186,65	100,00%		0,00%	-	0,00%		0,00%		0,00%
	DRENAGEM DE GÁS	7.583,93	0,48%	7.583,93	100,00%		0,00%	-	0,00%		0,00%		0,00%
	POÇOS DE MONITORAMENTO - 03 UNID SENDO 01 MONTANTE 02 JUSANTES	24.133,99	1,53%		0,00%		0,00%		0,00%	24.133,99	100,00%		0,00%
12	TRATAMENTO DE CHORUME (1.a Etapa)												
	LAGOA DE EQUALIZAÇÃO	15.103,85	0,96%	15.103,85	100,00%		0,00%	-	0,00%		0,00%		0,00%
12.4	TANQUE DE ACUMULO DE CHORUME - LAGOA ANAEROBIA	4.312,47	0,27%	4.312,47	100,00%		0,00%	-	0,00%		0,00%		0,00%
12.8	LAGOA FACULTATIVA	1.884,19	0,12%	1.884,19	100,00%		0,00%	-	0,00%		0,00%		0,00%
13	USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM												
13.1	GALPÃO ABERTO COBERTO PARA USINA (22,5,00 X 40,00 M)	167.966,47	10,02%	63.186,59	40,00%	63.186,59	40,00%	31.593,29	20,00%		0,00%		0,00%
13.1.6	PÁTIO EM CONCRETO PARA COMPOSTAGEM com DRENAGEM PERCOLADO 800 M³	86.749,78	5,50%		0,00%		0,00%		0,00%	86.749,78	100,00%		0,00%
14	VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS (02 unid 30,00 m² cada = 60,00 m²)	54.590,77	3,46%	10.918,15	20,00%	21.836,31	40,00%	21.836,31	40,00%		0,00%		0,00%
15.1	GALPÃO AUTO CLAVE (15,00 x 20,00 m = 300,00 m²) h= 4 m	123.080,57	7,81%	36.924,17	30,00%	49.232,23	40,00%	36.924,17	30,00%		0,00%		0,00%
15.1.106	CÂMARA FRIA - RSS	2.325,56	0,15%		0,00%	2.325,56	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%
16	UNIDADES DE TRIAGEM NOS MUNICÍPIOS	388.315,75	24,64%	-	0,00%		0,00%		0,00%	232.989,45	60,00%	155.326,30	40,00%
18	ESTAÇÃO DE TRANSBORDO - 01 UNIDADE (10,00 x 15,00 )m	52.938,91	3,36%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%	42.351,13	80,00%	10.587,78	20,00%
	REFEITÓRIO	191.886,95	12,17%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	191.886,95	100,00%
	<b>SUB-TOTAL - OBRAS</b>	<b>1.576.265,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>214.352,48</b>	<b>13,60%</b>	<b>251.387,32</b>	<b>15,95%</b>	<b>99.839,70</b>	<b>6,34%</b>	<b>567.755,47</b>	<b>36,02%</b>	<b>442.930,16</b>	<b>28,10%</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>214.352,48</b>	<b>13,60%</b>	<b>465.739,79</b>	<b>29,55%</b>	<b>565.579,50</b>	<b>35,88%</b>	<b>1.133.334,97</b>	<b>71,90%</b>	<b>1.576.265,12</b>	<b>100,00%</b>

JEFFERSON AGNEZINI  
RG. 13844457 SSP/SP

PAULO CESAR MOURA  
CREA 1403798362

Paulo Cesar Moura  
Engº Civil  
CREA 1403798362