



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURÍSTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

Sede: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT - Fone: 65 3251-1115 - CNPJ 08.979.143/0001-07

Municípios:

ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE, GLÓRIA D'OESTE, INDIÁVAÍ, JAURU, LAMBARI D'OESTE, MIRASSOL D'OESTE, PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

E-mail: nascentesdopantanal@gmail.com - SITE: www.nascentesdopantanal.org.br

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 04/2014 DE 10 DE JUNHO DE 2014.

DISPÕE SOBRE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DESTINADO A APURAR A PRÁTICA DA CONTRATADA BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI NA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2010.

MARIA MANEA DA CRUZ, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Turístico do Complexo Nascentes do Pantanal no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 20 do Contrato Consórcio, e pelo art. 79, I da Lei Federal nº 8.666/93 e

CONSIDERANDO a Cota, da Assessoria Jurídica do CIDESAT, datado de 09 de junho de 2014, que recomenda a rescisão unilateral do Contrato Administrativo nº 09/2010, celebrado entre o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Turístico do Complexo Nascentes do Pantanal / CIDESAT e a Base Dupla Serviços e Construções Civil LTDA, cujo objeto é a execução das obras de implantação do sistema de resíduos sólidos incluído aterro sanitário, sistema de compostagem e centrais de triagem nos Municípios de Mirassol D'Oeste, São José dos Quatro Marcos e Araputanga;

CONSIDERANDO que, nos termos do item 07.1 do Contrato Administrativo 09/10, foi pactuado o prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, que veio a ser emitida em 27/04/2012;

CONSIDERANDO que, o prazo para execução inicialmente pactuado foi descumprido por culpa exclusiva da contratada, o que ensejou a confecção de vários termos aditivos de prazo, culminado atualmente no sexto termo aditivo que vencerá no próximo dia trinta do mês corrente;

CONSIDERANDO que, até a presente data não foram retomadas as obras e, portanto, resta descumprido o Novo Cronograma Físico da obra estabelecido no sexto termo aditivo, sem qualquer justificativa, o que fatalmente ensejará o requerimento de um novo termo aditivo pela contratada;

CONSIDERANDO que, nos termos nos termos do art. 78, I, II, III, IV E V, c/c o art. 79, I da Lei nº 8.666/93, constituem motivo para a rescisão unilateral do contrato o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos, o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos, a



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURÍSTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

Sede: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT - Fone: 65 3251-1115 - CNPJ 08.979.143/0001-07

Municípios:

ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE, GLÓRIA D'OESTE, INDIÁVAÍ, JAURU, LAMBARI D'OESTE, MIRASSOL D'OESTE, PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

E-mail: nascentesdopantanal@gmail.com - SITE: www.nascentesdopantanal.org.br

lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados, o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento, a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

CONSIDERANDO que, nos termos do item 10.2 do contrato administrativo n.º 09/2010, deve ser aplicado, independentemente da rescisão unilateral do contrato, a título de multa o percentual de 0,02% (dois décimos por cento), por dia que exceder ao prazo de conclusão de qualquer etapa ou entrega final da obra ou serviço, nas condições do cronograma físico-financeiro;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA fora notificada em 19/05/2014 (Notificação 01-2014), a recolher ao Consórcio o montante de R\$. 51.773,02 (cinquenta e um mil setecentos e setenta e três reais e dois centavos), referente ao atraso 70 (setenta) dias no cumprimento do Novo Cronograma Físico-Financeiro proposto pela contratada. Atraso na execução, que na data de hoje, já somam 102 dias, portanto, devendo a contratada, recolher ao Consórcio o montante de R\$ 73.961,46 (setenta e três mil, novecentos e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos).

CONSIDERANDO a última reanálise e aprovação do Órgão concedente, FUNASA, da Planilha de Serviços, objeto do Contrato n.º 09/2010 referente ao Convênio Funasa n.º 538/2008, na qual os analistas da Funasa, ao revisarem minuciosamente a planilha de serviços aprovada anteriormente, detectaram algumas inconsistências na descrição e quantitativo de serviços, tendo solicitado a correção com apresentação de memoriais, demonstrativos de cálculo e justificativas técnicas, razão pela qual, a Engenheira Fiscal das Obras do CIDESAT, realizou a revisão preliminar das medições e pagamentos efetuados até a presente data, considerando a nova planilha de serviços (quantitativos e preços) reavaliada e aprovada pela FUNASA, concluído existir diferença entre os serviços executados e **pagos a mais no valor de R\$ 362.334,47** – valor apurado já considerado o total dos serviços executados até o momento;

CONSIDERANDO que, nos termos do Edital e do consequente Contrato Administrativo e Aditivos, a obra está amparada por Apólice de Seguro Garantia – N.º 020.1007500002007;

CONSIDERANDO que, nos termos da Apólice mencionada, a abertura do Processo Administrativo, em razão da inexecução parcial ou total do Contrato Principal, deverá ser comunicada à Seguradora imediatamente após sua instauração, desde que dentro do período de vigência da apólice. Em caso de não observação destes requisitos a Seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade;



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURÍSTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

Sede: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT - Fone: 65 3251-1115 - CNPJ 08.979.143/0001-07

Municípios:

ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE, GLÓRIA D'OESTE, INDIAVAÍ, JAURU, LAMBARI D'OESTE, MIRASSOL D'OESTE, PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

E-mail: nascentesdopantanal@gmail.com - SITE: www.nascentesdopantanal.org.br

CONSIDERANDO que, para a rescisão do Contrato Administrativo nº 009/2010 e aplicação de multa, caso venham a ser confirmados os fatos acima referidos, necessária se faz a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, através do pertinente processo administrativo;

RESOLVE:

I – Instaurar processo administrativo destinado a apurar a prática, Base Dupla Serviços e Construções Civil LTDA, dos atos noticiados nos “CONSIDERANDOS” acima, os quais, se comprovados, implicarão descumprimento contratual, passível de rescisão unilateral do Contrato Administrativo nº 09/2010, nos termos do art. 78, I, II, III, IV E V, c/c o art. 79, I da Lei nº 8.666/93;

II – Determinar a juntada de todos os documentos da execução contratual, originados a partir da emissão da Ordem de Início dos Serviços, para fins de formação do processo administrativo de que trata o item I;

III – Cumprida a determinação contida no item anterior, determinar a notificação da Seguradora INVESTPREV para ciência da abertura do presente feito administrativo, e Contratada (Base Dupla Serviços e Construções Civil EIRELI), para fins de apresentação de defesa, no prazo de cinco dias.

Publique-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 10 de Junho de 2014.

MARIA MANEA DA CRUZ

Presidente do CIDESAT do Complexo Nascentes do Pantanal